


KOLEJNOŚĆ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:

- 1. Rozebranie pokrycia dachowego z papy.
- 2. Rozebranie konstrukcji dachu.
- 3. Rozebranie komina do poziomu obejmy stalowej.
- 4. Rozebranie komina do poziomu dachu.
- 5. Rozebranie klatki schodowej.
- 6. Rozebranie ścian i muru do wys. opisanych w projekcie.
- 7. Rozebranie posadzek i ścian fundamentowych do poz. -0,30 m.

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Etap 5




Etap 3, 4

PRZEKRÓJ A-A

Etap 1, 2

Etap 6

Etap 7



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



PROJBUDSPÓŁKA Z O.O.

INWESTOR:

KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
40-126 KATOWICE
UL. GRAŻYŃSKIEGO 5

LOKALIZACJA:

UL. 1 MAJA 24
40-287 KATOWICE

TEMAT:

PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU
OFICyny ORAZ PRZYŁĘGAJĄCEJ
KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY
UL. 1 MAJA 24 W KATOWICACH

RYSUNEK:

KOLEJNOŚĆ ROBÓT
ROZBIÓRKOWYCH

FAZA:

PROJEKT ROZBIÓRKI

AUTOR:

MGR INŻ. ARCH.
ANNA KULPIŃSKA

SKALA:

1:100

DATA:

03 - 2015

NR. RYS.

PZT-03